

京港澳高速公路京石段高碑店站区一体化功能完善工程

竣工验收证书

竣工验收时间：2024 年 12 月 9 日 合同段竣工验收证书第 号

工程名称：高碑店站区一体化功能完善工程	合同段名称及编号：
项目执行单位：河北京石高速公路开发有限公司	设计单位：国昇设计有限责任公司
施工单位：北京航哲建设工程有限公司	监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

本合同主要工程量

- 一、食堂接建
- 1、土石方工程：平整场地：120.75 m²；挖沟槽土方：71.42m³；回填方：51.09m³。
- 2、砌筑工程：基础砖：12.71m³；内墙、外墙、实心砖墙：27.4m³。
- 3、混凝土工程：带形基础：7.44m³；圈梁：7.26m³；异形梁、构造柱：4.39m³。
- 4、装饰装修工程：散水：24.5 m²；防水卷材防水：110.58 m²；保温隔热墙面：118.45 m²；墙面喷刷涂料：118.45 m²；混合砂浆墙面：345.28 m²；墙面喷刷涂料：345.28 m²。
- 二、新建车库
- 1、土方工程：平整场地：1080.66 m²；挖沟槽土方：528.37m³；回填方：429.74m³。
- 2、砌筑工程：基础砖：46.21m³。实心砖墙：13.42m³；砖地沟：10m。
- 3、混凝土工程：垫层：6.69m³；独立基础：29m³；矩形柱：6.28m³；带形基础：12.37m³；圈梁构造柱：9.34m³。
- 4、钢构工程：螺栓：56 套；钢屋架、钢支撑、钢檩条：57.956t；型材屋面：1070.84 m²；型材墙面：696.02 m²；防火涂料：2202.33 m²；
- 三、新建库房
- 1、土石方工程：平整场地：1009.4 m²；挖土方：937.14m³；回填方：727.49m³。
- 2、砌筑工程：砖基础：93.6m³；内外墙砌砖：121.35m³。
- 3、混凝土工程：垫层：13.41m³；独立基础：49.47m³；矩形柱：11.53m³；带形基础：38.42m³；圈梁构造柱：24.26m³；平板混凝土：20.5m³。
- 4、钢构工程：螺栓：168 套；钢屋架、钢支撑、钢檩条：37.293t；型材屋面：997.35 m²；防火涂料：1518.93 m²；钢板楼板：172.86 m²。
- 四、室外管网给排水
- 1、室外管网工程路面：900 m²。

本合同段价款	原合同	3745944 元	实际	3745920.91 元
本合同段工期	原合同	92 天	实际	88 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程评价

完成了合同工程量，施工记录齐全。工程质量符合施工技术规范 and 施工图设计要求，综合评价，本项目工程质量合格，可以交付使用。

二、存在问题及建议

加强对已完成工程的监测，及时处理发现的问题，对后续可能出现的质量问题及时跟进并处理。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

王辉



(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工验收合格

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

李钰



(设计单位的意见)

同意交工验收合格

设计单位法人代表或授权人(签字)

刘良贞



(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)

同意

项目法人或其委托的工程执行单位或授权人(签字)

李钰

