

河北京石高速公路开发有限公司工程养护部

中国·石家庄正定新区阳光路 39 号 传媒大厦 20 层

Tel (电话): (0311) 83705181

Fax (传真): (0311) 83705181

关于做好京港澳高速公路京石段南拒马河特大桥桥梁桩基防护工程施工管理的通知

定兴养护工区:

京港澳高速公路京石段南拒马河特大桥桥梁桩基防护工程已确定施工单位。现明确由各工区对所属辖段内桥涵病害处治进行全面施工管理,并将有关安排通知如下:

一、工程概况

①桩基防护处治。将河道主槽进行疏浚,扩挖使之与上下游平顺衔接,增大过水断面为第 33#墩柱~第 42#墩柱之间,疏浚后出现冲刷外露的进行包裙防护,外包 15 厘米 C40 水泥混凝土,内设 HRB400 钢筋,有系梁的处理高度上至系梁底,下至现有河床 100 厘米。②河床铺砌处治。对第 36 孔至第 40 孔进行桥下河床整修后铺设钢丝笼共计 4600 立方米。方案为:第 36 孔至第 40 孔桥下投影范围内河道铺设厚 40 厘米钢丝石笼,距大桥上游方向长 10 米范围内,铺设厚 80 厘米钢丝石笼,距大桥下游方向长 15 米范围内,铺设厚 80 厘米钢丝石笼防护。③下游增设潜水墙。为防止砂土流失造成石笼下掏空,在第 36 孔至第 40 孔下游距大桥 15 米处增设顶宽 100 厘米、底宽 200 厘米,总高 320 厘米的 C30 片石混凝土潜水墙,混凝土共计 628.8 立方米,铺设钢

丝石笼跌水坎 943.2 立方米。④钢套筒防腐处治工程。对既有钢套筒锈蚀严重，防腐漆脱落，需进行防腐除锈处治，采用人工涂刷环氧底漆+环氧中间漆+聚氨酯面漆，总膜厚 280 μ m，防腐处治面积合计 550 平方米。工程内容最终以施工图设计为准。

二、工期要求

工期 90 日历天，自合同签订之日起。

三、项目管理机构

为进一步做好京港澳高速公路京石段南拒马河特大桥桥梁桩基防护工程施工管理工作，成立该项目管理小组，负责项目管理工作。

组长：赵治国

成员：康刚 保书彬 王丹

康刚 负责现场全面管理工作

电话:13933230333

保书彬 负责现场管理、施工安全及相关协调工作

电话:15175271123

王丹 负责内业资料管理、计量支付

电话：15612955787

请定兴养护工区成立相应养护工程管理工作小组，做好辖段现场管理及计量支付相关工作，合理分工，切实履行好管理职责。

四、参建单位及联系人

设计单位：河北省交通规划设计研究院有限公司

联系人：徐晓燕 15833908309

监理单位：河北省交通建设监理咨询有限公司

联系人：张建彪 15830154215

施工单位：河北交投路桥建设开发有限公司

项目经理：于长春 13933646818

五、管理要求

1.请定兴养护工区严格按照项目招标文件、投标文件、施工图设计及相关文件的要求，对辖段内工程质量、安全、进度、环保、验收等进行全面管理，并协助施工单位办理交警、路政部门施工许可证。

2.严格按照技术暨安全交底会议纪要做好相关工作。

3.督促施工单位做好安全生产管理工作，做好风险辨识管控、安全生产教育培训等工作。

4.督促施工单位严格按规范摆放施工标志、标牌，做好现场安全管理。

5.每周一上午9点前将上周完成情况及本周工作计划报工程养护部。项目进入实施阶段，管理工作量大，时间紧、任务重，请大家鼓足干劲，合理安排工期，确保高质量完成工程任务。

特此通知。

