

京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程

支付证书

支付期: 终期

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位: 河北佑恩公路工程有限公司



2024年 8 月 2 日



京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程
支付证书

施工单位：河北佑恩公路工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：QLBH-2024-ZF-01
期 号：01
截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
		总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
总则	81880.00	81880.00	0.00	0.00	81880.00		
桥梁、涵洞	2660570.00	2660570.00	0.00	0.00	2660570.00		
暂列金额	82274.00						
小计	2824724.00	2742450.00	0.00	0.00	2742450.00		
索赔金额							
逾期交工违约金							
逾期付款违约金							
合计	2824724.00	2742450.00	0.00	0.00	2742450.00		
质量保证金 (3%)		-82273.50	0.00	0.00	-82273.50		
返还质量保证金							
农民工工资保证金 (2%)		-54849.00			-54849.00		
返还农民工工资保证金							
合计支付		2605327.50			2605327.50		

施工单位项目经理：孙艳新

监理单位：刘宁宁

京港澳高速公路京石段
2024年桥梁病害处治工程
项目经理部

京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程
总监办
730104872

京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程

京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程
支付证书
京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程
工程量清单统计表

施工单位:河北佑恩公路工程有限公司
监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

计量编号:QLBH-2024-ZF-01

期号:01

截止时间: 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
	总金额(元)	金	额(元)	金	额(元)	金	额(元)
按合同条款规定,提供建筑工程一切险	8185.00	8185.00		0.00		8185.00	
按合同条款规定,提供第三者责任险	6000.00	6000.00		0.00		6000.00	
竣工文件	3200.00	3200.00		0.00		3200.00	
施工环保费	11923.00	11923.00		0.00		11923.00	
安全生产费	42572.00	42572.00		0.00		42572.00	
承包人驻地建设租赁费	10000.00	10000.00		0.00		10000.00	
80型模数式伸缩装置	556800.00	556800.00		0.00		556800.00	
160型无螺栓降噪多向变位伸缩装置	1254600.00	1254600.00		0.00		1254600.00	
化学压力灌浆(裂缝宽度 $\geq 0.15\text{mm}$)	451955.00	451955.00		0.00		451955.00	
表面封闭裂缝(裂缝宽度 $< 0.15\text{mm}$)	368451.00	368451.00		0		368451.00	
聚合物砂浆修补	12704.00	12704.00		0.00		12704.00	
高强灌浆料	7560.00	7560.00		0.00		7560.00	
空心板打孔防水- $\phi 5\text{cmPVC}$	8500.00	8500.00		0.00		8500.00	
支付总计	2742450.00	2742450.00		0.00		2742450.00	

施工单位项目经理: 刘宁宁
监理单位项目经理: 刘宁宁
建设单位项目经理: 刘宁宁

总监理工程师: 刘宁宁
总监办: 刘宁宁
7307048729148

建设单位:

刘宁宁

支付汇总表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程

施工单位:河北佑恩公路工程有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号:QLBH-2024-ZF-01

项目名称	合同价及变更金额			到本期末完成			到上期末完成			本期完成	
	合同金额(元)	变更金额(元)	变更后金额(元)	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占变更后%
100章 总则	81880.00	0.00	81880.00	81880.00	100.00	100.00	0.00			81880.00	100.00
400章 桥梁、涵洞	2660570.00	0.00	2660570.00	2660570.00	100.00	100.00	0.00			2660570.00	100.00
暂定金额	82274.00	0.00	82274.00								
小计	2742450.00	0.00	2742450.00	2742450.00	100.00	100.00	0.00			2742450.00	100.00
索赔金额											
违约金											
迟付款利息											
合计	2824724.00	0.00	2824724.00	2742450.00	100.00	100.00	0.00			2742450.00	100.00
开工预付款											
扣回开工预付款											
材料预付款											
扣回材料预付款											
拖期损失偿金											
质保金(3%)				82273.50			0.00			82273.50	
农民工工资保障金(2%)				54849.00			0.00			54849.00	
支付				2605327.50			0.00			2605327.50	

施工单位: 河北佑恩
2024年桥梁病害处治工程
项目经理部

监理单位

建设单位:

刘宁宁

清单支付报表 (100章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程

施工单位:河北佑恩公路工程有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号:QLBH-2024-ZF-01-100


第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价(元)	工程数量				到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
101	通则												
101-1	保险费												
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	8185	1.00	0.00	1.00	1.00	8185	0.00	0.00	1.00	8185	
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	6000	1.00	0.00	1.00	1.00	6000	0.00	0.00	1.00	6000	
102	工程管理												
102-1	竣工文件	总额	3200	1.00	0.00	1.00	1.00	3200	0.00	0.00	1.00	3200	
102-2	施工环保费	总额	11923	1.00	0.00	1.00	1.00	11923	0.00	0.00	1.00	11923	
102-3	安全生产费	总额	42572	1.00	0.00	1.00	1.00	42572	0.00	0.00	1.00	42572	
104	承包人驻地建设												
104-1	承包人驻地建设租赁费	总额	10000	1.00	0.00	1.00	1.00	10000	0.00	0.00	1.00	10000	
本页小计(元)												81880	81880

监理单位:

建设单位:

刘宁宁



清单支付报表（400章）

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年桥梁病害处治工程

施工单位:河北佑恩公路工程有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: QLBH-2024-ZF-01-400

第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价(元)	工程数量			到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
417	桥梁接缝和伸缩缝装置											
417-2	模数式伸缩缝											
-a	80型模数式伸缩缝装置	m	4000	139.2	0	139.2	139.2	556800	0	0	139.2	556800
417-3	梳齿板伸缩缝装置											
-a	160型无螺栓降噪多向变位伸缩缝装置	m	8200	153	0	153	153	1254600	0	0	153	1254600
422	桥涵裂缝封闭及聚合物砂浆修补工程											
422-1	化学压力灌浆(裂缝宽度 $\geq 0.15\text{mm}$)	m	124	3644.8	0	3644.8	3644.8	451955	0	0	3644.8	451955
422-2	表面封闭裂缝(裂缝宽度 $< 0.15\text{mm}$)	m	55	6699.1	0	6699.1	6699.1	368451	0	0	6699.1	368451
422-3	聚合物砂浆修补	m ²	135	94.1	0	94.1	94.1	12704	0	0	94.1	12704
422-4	高强灌浆料	m ³	3600	2.1	0	2.1	2.1	7560	0	0	2.1	7560
422-5	空心板打孔防水- $\phi 5\text{cmPVC}$	个	500	17		17	17	8500	0	0	17	8500
本页小计(元)								2660570		0.00		2660570

施工单位: 刘艳新

监理单位: 刘艳新

建设单位: 刘艳新