

京港澳高速公路京石段养护工程

竣工验收证书

竣工验收时间:

合同段竣工验收证书第

号

工程名称: 京港澳高速公路京石段 2024 年部分混凝土护栏防腐处治工程	合同段名称及编号: 京港澳高速公路京石段 2024 年部分混凝土护栏防腐处治工程
项目执行单位: 河北京石高速公路开发有限公司	设计单位: 河北省交通规划设计研究院有限公司
施工单位: 邯郸市金明交通器材有限公司	监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

本合同段主要工程量:

1、对 AK0+772 影视城互通 A 匝道桥等共计 119 座桥梁混凝土护栏剥落、露筋等病害进行基面处理, 采用环氧封闭底漆+环氧腻子+环氧中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆的防腐体系进行处治;

共计桥梁现浇混凝土聚合物处砂浆修复基面(平均 1cm 厚度) 3106.6 m², 桥梁现浇混凝土聚合物处砂浆修复基面(平均 5mm 厚度) 34567.8 m², 桥梁现浇混凝土原护栏基面处理 41399.2 m², 桥梁现浇混凝土防腐涂层 17086.5 m²;

2、对双向 K56+550~K59+300、双向 K189+700~K192+300、双向 K246+500~K249+300 中央分隔带预制混凝土护栏的剥落、露筋等病害进行基面处理, 采用环氧封闭底漆+环氧腻子+环氧中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆的防腐体系进行处治。

共计中分带预制混凝土护栏聚合物砂浆修补(平均 1cm 厚度) 32.2 m², 中分带预制混凝土护栏原护栏基面处理 8855.0 m², 中分带预制混凝土护栏防腐涂层 8855.0 m², 裂缝封闭 764.2m。

本合同段价款	原合同	2337708 元	实际	2269619 元
本合同段工期	原合同	工期 60 天	实际	6 月 12 日至 8 月 09 日

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件)

一、工程评价

完成了合同工程量, 施工记录较齐全。

工程质量符合施工技术规范 and 施工图设计要求。

综合评价, 本项目工程质量合格, 可以交付使用。

二、存在问题及建议

加强对已完成工程的监测, 及时处理发现的病害, 对后续可能出现的质量问题及时跟进并处理。

竣工意见

(施工单位的意见)

施工单位自检合格, 同意交工。

施工单位法人代表或授权人(签字)

李鹏



单位盖章

2024年8月13日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

监理单位抽检合格, 同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

李建伟



单位盖章

2024年8月13日

(设计单位的意见)

符合设计文件要求, 同意交工。

设计单位法人代表或授权人(签字)

徐晓燕



单位盖章

2024年8月13日

(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)

同意交工

项目法人或其委托的工程执行单位或授权人(签字)

刘宁宁



单位盖章

2024年8月13日