

京港澳高速公路京石段 2025 年重点桥梁品质提升处治工程

竣工验收证书


竣工验收时间:

合同段竣工验收证书第 号

工程名称: 京港澳高速公路京石段 2025 年重点桥梁品质提升处治工程		合同段名称及编号:		
项目法人: 河北京石高速公路开发有限公司		设计单位: 河北省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位: 张家口路发高速公路养护有限责任公司		监理人: 河北省交通建设监理咨询有限公司		
本合同段主要工程量: 1. 混凝土护栏防腐: 护栏个数4, 单侧护栏长度1082m, 总长度4328m; 护栏内侧处治高度50cm, 清理原护栏涂层垂直高度50cm, 总面积2380.4m²; 裂缝封闭86.6m; 聚合物砂浆修补平均1.5cm厚, 总面积为649.2m²; 涂刷防腐涂层总面积2380.4m²。 2. 伸缩装置更换: 更换80型模数式伸缩装置2道, 共计39m; 更换160型无螺栓式伸缩装置共计56m。 3. 泄水管改造: 拆除原护栏外既有损坏铸铁泄水管688个; 更换异形收水口688个; 横向PVC-U150*130*3.4mm, 共计172米; 圆形PVC 90° 弯头, 共计688个; 圆形PVC-直径100mm, 共计825.6m; 定位箍共计688个。 4. 桥梁裂缝封闭及聚合物砂浆修补: 上部结构裂缝封闭≥0.15mm, 共计105.5m; <0.15mm, 共计502.8m; 下部结构裂缝封闭≥0.15mm, 共计18.6m; <0.15mm, 共计2.3m; 上部结构聚合物砂浆修补, 共计2160.2m²; 下部结构聚合物砂浆修补, 共计47m²; 上部结构碱蚀泛白打磨, 共计2150m²; 上部结构涂刷防水涂料, 共计10750m²。 5. 支座病害维修处治: 清理建筑垃圾6.5m³; 更换GCPZ-(II)1.0SX支座1个; 钢盆表面及上下钢板除锈共计5个, 6m²; 钢盆表面及上下钢板涂刷防腐漆共计5个, 6m²; 上钢板复位共7个; 增垫钢板焊接879.2kg 6. 盖梁病害维修处治: 全桥盖梁混凝土打磨, 共计 1003.5 m²; 盖梁聚合物砂浆修补, 共计 240.3 m²; 渡槽横系梁处聚合物砂浆修补, 共计 560 m²; 涂刷防水涂料, 共计 1003.5 m²。				
本合同段价款	原合同	3035888 元	实际	2947464 元
本合同段工期	原合同	50 天	实际	4 月 22 日至 6 月 7 日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件) 一、工程评价 完成了合同工程量, 施工记录齐全。工程质量符合施工技术规范 and 施工图纸设计要求。综合评价, 本项工程质量合格, 可以交付使用。 二、存在问题及建议 加强对已完成工程的监测, 及时处理发现的病害, 对后续可能出现的质量问题及时跟进并处理。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)






2015年6月20日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

监理单位抽检合格,同意支付2.

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)






2015年6月20日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)





2015年6月20日

(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)

项目法人或其委托的工程执行单位或授权人(签字)





单位盖章

2015年6月20日

备注: 此表须正反页打印